

Císlo Objektu/ Object No.	Názov Objektu/Object	Aktivita/Activity	Potrebný pre/Required for	Cena/Price* [EUR]	Stupen dokonceni/ Degree of Completion	od/from km	do/until km	Description	Popis
	Cast 1	Section 1							
	Vykonáviacie plánovanie Cast 1	Implementation Planning Section 1		1.206.303,60				Design of objects being part of the Early-Works Section 1, including Design-Certification and Review Procedure for all design stages (Preliminary Design, approx. 50% / Final Design, approx. 25% / Construction Design, approx. 25%) and complete first set-up of Projekt design (i.e. design preparation works in accordance with survey data, digital terrain model etc.)	Projektovanie objektov, tvoriacich časť Early-Works Section 1, vrátane Design - Certification a kontrolných procedúr pre všetky plánované úseky (predbežné plánovanie, cca 50 %/ Záverečné plánovanie, cca 25% / , projektovanie realizácie, cca 25 %) a kompletizuje prvú časť/zostavu plánovania (i.e. návrh prípravných prác v súlade s nameranými údajmi, digitálny model terénu atď.)
	Archeológia	Archaeological investigation		536.672,62	0,75	24.120	35.440	Archaeological surveys to be carried out in accordance with building permits.	previesť archeologický prieskum v súlade so stavebnými povoleniami.
	Uvolnenie staveniska	Clearing of site		344.364,18		24.120	35.440	Includes survey for ammunition (20%) / collection and disposal of waste along project alignment (10%) / site investigation as per CA Cl.12.1.1 and preservation of evidence data (70%)	Zahrňa vyhladávanie(prieskum) vojnovej munície (20%) / zberanie a odvoz odpadu pozdĺž projektovanej trasy (10%) / prieskum staveniska podľa CA Cl.12.1.1 a zachovanie dôkazných údajov (70%)
	Zariadenie/vybavenie stavby Cast 1	Site installation - Section 1		1.287.842,60	0,50			Erection and operation of site installations for Early Works / Earthworks and Roadconstruction (including site-office and yard or adapted office building)	Zriadenie a prevádzka staveniskových zariadení pre Early Works / zemné práce a výstavba cesty(vrátane kancelárskej budovy na stavenisku a dvora nebo adaptovaní administratívnej budovy)
	Zameranie	General survey of alignment and setting out		229.711,93		24.120	35.440	survey of project alignment and reference point network / setting out of site-boundaries and property line as per existing building permit / embedding in subordinate Geo-Information-System	Zameranie trasy a zhotovenie hlavných pevných bodov / zameranie hraníc staveniska a hraníc parciel zodpovedajúce aktuálnym stavebným povoleniam / vloženie do príslušného geodetického informačného systému
011-00	Demolácie	Demolition of approx. 25 items	bridge 201-10/209-00	648.489,26		24.700	35.950	execution of object as per DSP	realizácia objektu podľa DSP
	odlesňovanie / vyklčovanie trasy"	Deforesting along road alignment		661.398,18		24.120	35.440	Deforestation along project road (including removal of trees and rootage from Site) and temporary roads for access and transport	Odlesnenie pozdĺž projektovanej cesty (vrátane odstránenia stromov a koreňov zo staveniska) a dočasných prístupových ciest kvôli prístupu a doprave
131-00	Prekládka polnej cesty km 25,150 – 26,260	relocation of local road km 25.150 - 26.260	access Ovciarsco West	625.869,51		25.150	26.260	execution of object as per DSP	realizácia objektu podľa DSP
331-00	Úprava bezmenného potoka km 25,150 - 26,000	stream modification/rerouting?; km 25.150 - 26.000	access Ovciarsco West	613.964,92		25.150	26.000	execution of object as per DSP (temporary arrangement where necessary)	realizácia objektu podľa DSP (provedenie provizórium)
332-00	Úprava melioračného potoka km 28,480	drainage stream modification/rerouting/conduiting?; km 28.480	access Ovciarsco East	279.783,75		28.450	28.500	execution of object as per DSP	realizácia objektu podľa DSP
339-00	Úprava bezmenného potoka km 34,335	stream modification/rerouting; km 34.335	access Ovciarsco East	235.082,25	0,50	34.200	34.450	execution of object as per DSP	realizácia objektu podľa DSP
401-00	Západný portál	West Portal including Excavation		3.317.085,76		25.940	26.080	execution of object as per DSP, excluding cable channel and portal finishing works (including site installations for anchors and special foundations, approx. 12%)	realizácia objektu podľa DSP, okrem káblového kanála a záverečných prác na portáli (vrátane inštalácií na stavenisku kvôli kotveniu a špeciálnemu zakladaniu, približne 12%)
410-00	Východný portál	East Portal including Excavation		6.605.477,74		28.350	28.420	execution of object as per DSP, excluding cable channel and portal finishing works (including site installations for anchors and special foundations, approx. 12%)	realizácia objektu podľa DSP, okrem káblového kanála a záverečných prác na portáli (vrátane inštalácií na stavenisku kvôli kotveniu a špeciálnemu zakladaniu, približne 12%)
802-00	Prístupová cesta k mostnému objektu 201-00	access road to Bridge 201-00	bridge 201-10	137.961,58		24.400	24.600	execution of object as per DSP	realizácia objektu podľa DSP
803-00	Prístupová cesta k melioráciám	access road to drainage Item 051-00		304.859,48		28.000	28.350	execution of object as per DSP	realizácia objektu podľa DSP
804-00	Prístupová cesta k východnému portálu tunela Ovciarsko	access road(s) to the east portal of the Ovciarsko Tunnel	access Ovciarsco East	226.147,44		28.350	28.450	execution of object as per DSP	realizácia objektu podľa DSP
805-00	Prístupová cesta k mostnému objektu204-00	access road to Bridge 204-00	access to bridge 204-00	320.901,47		29.600	30.000	execution of object as per DSP	realizácia objektu podľa DSP
806-00	Prístupová cesta k mostnému objektu205-00	access road to Bridge 205-00	access to bridge 205-00	294.106,95		30.600	31.250	execution of object as per DSP	realizácia objektu podľa DSP
807-00	Prístupová cesta k lomu Lietavská Lúčka	access road to stone/earth quarry in L.Lucka		1.280.027,11		33.200	33.500	execution of object as per DSP	realizácia objektu podľa DSP
808-00	Prístupová cesta k mostnému objektu 206-00	access road to Bridge 206-00	access to bridge 206-00	147.935,65		31.650	31.900	execution of object as per DSP	realizácia objektu podľa DSP
809-00	Prístupová cesta k západnému portálu tunela Žilina	access road to WP Žilina	access Žilina West	53.142,27		33.480	33.520	execution of object as per DSP	realizácia objektu podľa DSP
810-00	Prístupová cesta k východnému portálu tunela Žilina	access road to OP Žilina		694.964,70		34.100	34.700	execution of object as per DSP	realizácia objektu podľa DSP
811-00	Prístupová cesta k mostnému objektu 209-00	access road to Bridge 209-00	access to bridge 209-00	59.321,43		34.650	34.800	execution of object as per DSP	realizácia objektu podľa DSP
813-00	Stavebná úprava priestrestie v žkm 190,610	access road overpass of railway track, km 190.610 (Bratislava - Žilina)		35.503,62		24.450	24.600	execution of object as per DSP	realizácia objektu podľa DSP
814-00	Stavebné úpravy priestrestia v žkm 6,770, trate Žilina - Rajec	access road overpass of railway track, km 6.770 (Žilina - Rajec)		41.916,91		34.650	34.680	execution of object as per DSP	realizácia objektu podľa DSP
Medzisvčet/Sub-total				20.188.834,91					
	Cast 2	Section 2							
	Vykonáviacie plánovanie Cast 2	Implementation Planning Section 2		295.486,44				Design of objects being part of the Early-Works Section 2, including Design-Certification and Review Procedure for all design stages (Preliminary Design, approx. 50% / Final Design, approx. 25% / Construction Design, approx. 25%)	Plánovanie objektov, ktoré sú súčasťou Early-Works Section 2, vrátane Design-Certification a kontrolných procedúr na všetky plánované úseky (Prípravné projektovanie cca 50% / záverečné plánovanie/projektovanie cca 25% / projektovanie realizácie cca 25%)
	Archeológia	Archaeological investigation		322.003,57		35.440	40.900	Archaeological surveys to be carried out in accordance with building permits.	previesť archeologický prieskum v súlade so stavebnými povoleniami.

Císlo Objektu/ Object No.	Názov Objektu/Object	Aktivita/Activity	Potrebný pre/Required for	Cena/Price* [EUR]	Stupen dokonceni/ Degree of Completion	od/from km	do/until km	Description	Popis
	Uvolnenie staveniska	Clearing of site		154.963,88		35.440	40.900	Includes survey for ammunition (20%) / collection and disposal of waste along project alignment (10%) / site investigation as per CA Cl.12.1.1 and preservation of evidence data (70%)	Zahrňa vyhľadavanie(prieskum) vojnovkej munície (20%) / zberanie a odvoz odpadu pozdĺž projektovanej trasy (10%) / prieskum staveniska podľa CA Cl.12.1.1 a zachovanie dôkazných údajov (70%)
	Zariadenie/vybavenie stavby Cast 1	Site installation - Section 2		1.870.116,70				Erection (90%) and operation (10%) of main site office for Early Works (including approx. 13.000m² of paved yard, 40 containers or adapted office building)	Zriadenie (90%) a prevádzka (10%) hlavného zariadenia staveniska pre Early Works (vrátane cca 13.000m² asfaltovej plochy a 40 kontajnerov alebo adaptovaní administratívnej budovy)
	Zameranie	General survey of alignment and setting out		154.075,07		35.440	40.900	survey of project alignment and reference point network / setting out of site-boundaries and property line as per existing building permit / embedding in subordinate Geo-Information-System	Zameranie trasy a zhotovenie hlavných pevných bodov / zameranie hraníc staveniska a hraníc parciel zodpovedajúce aktuálnym stavebným povoleniam / vloženie do príslušného geodetického informačného systému
		Deforesting along road alignment		539.082,93		35.440	40.900	Deforestation along project road (including removal of trees and rootage from Site) and temporary roads for access and transport	Odlesnenie pozdĺž projektovanej cesty (vrátane odstránenia stromov a koreňov zo staveniska) a dočasných prístupových ciest kvôli prístupu a doprave
051-00	Preložka meliorácií k.ú. Lietavská Lúčka	Drainage modification for multiple items in the district Lietavská lúčka		41.205,90		35.440	40.900	execution of object as per DSP	realizácia objektu podľa DSP
052-00	Preložka meliorácií k.ú. Turie	Drainage modification for multiple items in the district Turie		200.048,23	0,50	35.440	40.900	execution of object as per DSP	realizácia objektu podľa DSP
052-01	Preložka meliorácií k.ú. Višňové	Drainage modification for multiple items in the district Višňové		53.134,26	0,50	35.440	40.900	execution of object as per DSP	realizácia objektu podľa DSP
901-00	Prístupová cesta na stavenisko v km 0,680 – 1,880	Construction site access road, km 37.01 - 38.21	landfill Visnove West	917.103,15		37.010	38.210	execution of object as per DSP	realizácia objektu podľa DSP
902-00	Prístupová cesta na stavenisko v km 2,040 – 3,210	Construction site access road, km 38.37 - 39.54	landfill Visnove West	387.983,97		38.370	39.540	execution of object as per DSP	realizácia objektu podľa DSP
903-00	Prístupová cesta na stavenisko v križovatke Lietavská Lúčka	Construction site access road, for Lietavská lúčka Junction		92.278,27		35.440	35.530	execution of object as per DSP	realizácia objektu podľa DSP
Medzisvčet/Sub-total								5.027.482,38	
Cast 3		Section 3							
	Vykonávacie plánovanie Cast 3	Implementation Planning Section 3		706.222,54				Design of objects being part of the Early-Works Section 3, including Design-Certification and Review Procedure for all design stages (Preliminary Design, approx. 50% / Final Design, approx. 25% / Construction Design, approx. 25%) and complete first set-up of projekt design for tunnel (i.e. design preperation works in accordance with geological data and pilot tunnel survey etc.)	Plánovanie objektov, ktoré sú súčasťou f the Early-Works Section 3, vrátane Design-Certification a kontrolných procedúr na všetky plánované úseky (Prípravné projektovanie cca 50% / záverečné plánovanie/projektovanie cca 25% / projektovanie realizácie cca 25%) a kompletizuje prvú časť/zostavu plánovania pre tunely (i.e.prípravné plánovanie v súlade s geologickými údajmi a prieskumný tunel etc.
	Archeológia	Archaeological investigation		661.896,23		40.900	49.010	Archaeological surveys to be carried out in accordance with building permits.	previesť archeologický prieskum v súlade so stavebnými povoleniami.
	Uvolnenie staveniska	Clearing of site		318.536,86		40.900	49.010	Includes survey for ammunition (20%) / collection and disposal of waste along project alignment (10%) / site investigation as per CA Cl.12.1.1 and preservation of evidence data (70%)	Zahrňa vyhľadavanie (prieskum) vojnovkej munície (20%) / zberanie a odvoz odpadu pozdĺž projektovanej trasy (10%) / prieskum staveniska podľa CA Cl.12.1.1 a zachovanie dôkazných údajov (70%)
	Zariadenie/vybavenie stavby Cast 3	Site installation - Section 3		1.287.842,60	0,50			Erection and operation of site installations for Early Works / Earthworks and Roadconstruction (including site-office and yard or adapted office building)	Zriadenie a prevádzka staveniskových zariadení pre Early Works / zemné práce a výstavba cesty(vrátane kancelárskej budovy na stavenisku a dvora alebo adaptovaní administratívnej budovy)
	Zameranie	General survey of alignment and setting out		28.013,65		40.900	49.010	survey of project alignment and reference point network / setting out of site-boundaries and property line as per existing building permit / embedding in subordinate Geo-Information-System	Zameranie trasy a zhotovenie hlavných pevných bodov / zameranie hraníc staveniska a hraníc parciel zodpovedajúce aktuálnym stavebným povoleniam / vloženie do príslušného geodetického informačného systému
		Deforesting along road alignment		701.620,72		40.900	49.010	Deforestation along project road (including removal of trees and rootage from Site) and temporary roads for access and transport	Odlesnenie pozdĺž projektovanej cesty (vrátane odstránenia stromov a koreňov zo staveniska) a dočasných prístupových ciest kvôli prístupu a doprave
051-00	Úprava meliorácií K.Ú. Lietavská Lúčka	adjustment/repairing of drainage system in area Westportal material storage site (km 38)	landfill Visnove West	91.225,06		37.900	38.500	execution of object as per DSP (temporary arrangement where necessary)	realizácia objektu podľa DSP (provedenie provizórium)
052-00	Úprava meliorácií K.Ú. Turie	adjustment/repairing of drainage system in area Westportal material storage site (km 38)	landfill Visnove West	188.667,25		37.900	38.500	execution of object as per DSP (temporary arrangement where necessary)	realizácia objektu podľa DSP (provedenie provizórium)
126-00	Prístupová cesta k východnému portálu	Relocation - construction site access road for east portal at km 48.764		338.937,68		48.750	48.800	execution of object as per DSP	realizácia objektu podľa DSP
127-00	Prístupová cesta k západnému portálu	access road for the west portal at km 41.287	access Visnove West	79.214,65		41.250	41.350	execution of object as per DSP	realizácia objektu podľa DSP
129-00	Preložka poľnej cesty v km 41.340	road relocation/construction site access road from portal km 41.34 to central ventilation area	access Visnove West	1.094.430,59		41.300	41.400	execution of object as per DSP	realizácia objektu podľa DSP
132-00	Úprava poľnej cesty km 1,830 stavby LL - Višňové	Modification of local road in storage site area km 38.2	landfill Visnove West	254.249,20		38.200	38.400	execution of object as per DSP (temporary arrangement where necessary)	realizácia objektu podľa DSP (provedenie provizórium)
133-00	Úprava poľnej cesty km 1,390 - 1,950 stavby LL - Višňové	Modification of local road in storage site area km 38	landfill Visnove West	257.741,96		37.700	38.200	execution of object as per DSP	realizácia objektu podľa DSP
333-00	Úprava bezmenného potoka v km 1.725	ditch modification/rerouting by Storage site km 38.2	landfill Visnove West	853.810,26		37.930	38.530	execution of object as per DSP (temporary arrangement where necessary)	realizácia objektu podľa DSP (provedenie provizórium)

Císlo Objektu/ Object No.	Názov Objektu/Object	Aktivita/Activity	Potrebný pre/Required for	Cena/Price* [EUR]	Stupen dokonceni/ Degree of Completion	od/from km	do/until km	Description	Popis
401-01	Výkop západný portál (ZP) km 41,287	excavation western portal (WP) km 41,287 earthworks incl. bored piles, anchors and ground nailing		8.112.490,28		41.250	41.350	execution of object as per DSP, excluding cable channel and portal finishing works (including site installations for anchors and special foundations, approx. 12%)	realizácia objektu podľa DSP, okrem káblového kanála a záverečných prác na portáli (vrátane inštalácií na stavenisku kvôli kotveniu a špeciálnemu zakladaniu, približne 12%)
903-00	Prístupová cest na stavenisko km 40,9-41,200	Construction site access road for the west portal service building, km 40.900 - 41.200	access Visnove West	148.904,07		40.900	41.300	execution of object as per DSP	realizácia objektu podľa DSP
Medzisvčet/Sub-total								15.123.803,60	
Cast 4		Section 4							
	Výkonávacie plánovanie Cast 4	Implementation Planning Section 4		40.353,73				Design of objects being part of the Early-Works Section 3, including Design-Certification and Review Procedure for all design stages (Preliminary Design, approx. 50% / Final Design, approx. 25% / Construction Design, approx. 25%)	Plánovanie objektov, ktoré sú súčasťou f the Early-Works Section 3, vrátane Design-Certification a kontrolných procedúr na všetky plánované úseky (Prípravné projektovanie cca 50% / záverečné plánovanie/projektovanie cca 25% / projektovanie realizácie cca 25%)
	Archeológia	Archaeological investigation		89.445,44		1.000	4.400	Archaeological surveys to be carried out in accordance with building permits.	previesť archeologický prieskum v súlade so stavebnými povoleniami.
	Uvolnenie staveniska	Clearing of site		43.045,52		1.000	4.400	Includes survey for ammunition (20%) / collection and disposal of waste along project alignment (10%) / site investigation as per CA Cl.12.1.1 and preservation of evidence data (70%)	Zahrňa vyhľadávanie (prieskum) vojnovej munície (20%) / zberanie a odvoz odpadu pozdĺž projektovanej trasy (10%) / prieskum staveniska podľa CA Cl.12.1.1 a zachovanie dôkazných údajov (70%)
	Zameranie	General survey of alignment and setting out		140.068,25				survey of project alignment and reference point network / setting out of site-boundaries and property line as per existing building permit / embedding in subordinate Geo-Information-System	survey of project alignment and reference point network / setting out of site-boundaries and property line as per existing building permit / embedding in subordinate Geo-Information-System
011-00	Jednobytové budovy - demolácia	Demolition district Bytčica km 4.480		66.644,34		4.400	4.700	execution of object as per DSP	realizácia objektu podľa DSP
		Deforesting along road alignment				1.000	4.400	Deforestation along project road (including removal of trees and rootage from Site) and temporary roads for access and transport	Odlesnenie pozdĺž projektovanej cesty (vrátane odstránenia stromov a koreňov zo staveniska) a dočasných prístupových ciest kvôli prístupu a doprave
	odlesňovanie / vyklčovanie trasy"			368.925,70					
803-00	Prístupová cesta na stavenisko v km 2.000	construction site access road (for multiple Items), km 2.00		375.735,51		800	1.200	execution of object as per DSP	realizácia objektu podľa DSP
Medzisvčet/Sub-total				1.124.218,49					
Konecna Suma/Total Sum (netto/net)				41.464.339,39					
General Items									
SPC Costs and Independent Engineer				900.000,00					
				42.364.339,39					
Prefinancing (5,5%, 3 months)				582.509,67					
Total Early Works (net)				42.946.849,05					
Early Work Groups									
Medzisvčet/Sub-total Group1 (General Activities)		10.182.860,20							
Medzisvčet/Sub-total Group2 (Design/Deforesting)		4.519.393,84							
Medzisvčet/Sub-total Group3 (Tunnel Portals)		23.951.336,83							
Medzisvčet/Sub-total Group4 (Access to Bridges and Site)		2.810.748,51							
Konecna Suma/Total Sum (netto/net)		41.464.339,39							