

Tabuľka 1:

KOMPONENT 15: REFORMA JUSTÍCIE	
Referencia pre investície/reformu CID	<a href="#">SK-C[C15]-I[I1]-T[C15.3]</a> <a href="#">SK-C[C15]-I[I1]-T[C15.4]</a>
Názov investície/reformy	<a href="#">Investícia 1: Budovy pre reorganizovaný súdny systém</a>
Typ zmeny v porovnaní s CID	[Pridané/odstránené/zmenené]
Právny základ zmeny (vyberte aspoň jednu)	<input type="checkbox"/> článok 14 ods. 2 – žiadosť o úver <input checked="" type="checkbox"/> článok 18 ods. 2 – aktualizácia maximálneho finančného príspevku <input checked="" type="checkbox"/> článok 21 – zmena z dôvodu objektívnych okolností <input type="checkbox"/> článok 21a – grantový zdroj programu REPowerEU (ETS zdroj) <input type="checkbox"/> článok 21b ods. 2 – BAR transfer <input type="checkbox"/> žiadna z uvedených skutočností, oprava administratívnej chyby
Zmenené prvky (len v prípade opatrení, ktoré sa upravujú)	<input checked="" type="checkbox"/> Opis komponentu/opatrenia <input checked="" type="checkbox"/> Míľniky a ciele <input checked="" type="checkbox"/> Odhadované náklady <input type="checkbox"/> Zelené a digitálne označovanie (relevantné v prípade substantívnej zmeny v súvisiacom opatrení) <input type="checkbox"/> Samohodnotenie zásady „výrazne nenarušiť“ (DNSH)

Tabuľka 2:

SK-C[C15]-I[I1]-T[C15.3]: Rekonštruovaná plocha budov súdov (v m <sup>2</sup> ) SK-C[C15]-I[I1]-T[C15.4]: Plocha vybudovaných alebo kúpených budov súdov (v m <sup>2</sup> )
<p>Opis a odôvodnenie zmeny:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>úprava finančnej alokácie CID míľnikov</b> SK-C[C15]-I[I1]-T[C15.3]: Rekonštruovaná plocha budov súdov (v m<sup>2</sup>) a SK-C[C15]-I[I1]-T[C15.4]: Plocha obstaraných a upravených budov súdov (v m<sup>2</sup>) <b>podľa čl. 18, ods. 2:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zmena vyplýva z potreby plošného zníženia alokácie na jednotlivé opatrenia, v tomto prípade zo zníženia alokácie Investície 1 o 22 520 513 eur:               <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ T[C15.3] – z 62 392 001 eur na 55 650 738 eur</li> <li>▪ T[C15.4] – zo 146 040 713 eur na 130 261 463 eur</li> </ul> </li> <li>• uvedená zmena spôsobila tiež zníženie kvantifikácie cieľa pri obidvoch CID míľnikoch (uvedené hodnoty slúžia len ako pomocný výpočet ilustrujúci postup a spôsob výpočtu):               <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ T[C15.3] – z 86 000 m<sup>2</sup> na 76 708 m<sup>2</sup></li> <li>▪ T[C15.4] – z 89 216 m<sup>2</sup> na 79 576 m<sup>2</sup></li> </ul> </li> <li>• Úprava finančnej alokácie je proporčná pre obidva míľniky a nemá dopad na ambicióznosť, koherentnosť a dosiahnutie cieľov komponentu a plánu obnovy, pričom sú dodržané príslušné špecifické odporúčania (CSRs) a zelené značenie.</li> </ul> </li> <li>– <b>úprava kvantifikácie cieľa CID míľnikov</b> SK-C[C15]-I[I1]-T[C15.3]: Rekonštruovaná plocha budov súdov (v m<sup>2</sup>) a SK-C[C15]-I[I1]-T[C15.4): Plocha obstaraných a upravených budov súdov (v m<sup>2</sup>) <b>podľa čl. 21:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Z dôvodu zvyšujúcich sa celkových inflačných tlakov znásobených bezprecedentnou ruskou inváziou na Ukrajinu, bezprostredne susediacu krajinu, už v súčasnosti vážne ovplyvňujú a v budúcnosti budú mať veľmi významný vplyv na plánované infraštruktúrne projekty na Slovensku.</li> </ul> <p>Proces prehodnotenia finančnej alokácie a schopnosti financovať stavebné investície začiatkom roka 2022 ovplyvňujú tri kľúčové prvky (viď. dokument METHODOLOGY ON THE REVISION OF THE SLOVAK RECOVERY AND RESILIENCE PLAN):</p> </li> </ul>

- 1. Neustály rast celkových cenových hladín so zrýchleným tempom (pozri graf indexu CPI do marca 2022 v dokumente Metodika k revízii Plánu obnovy a odolnosti SR);
  - 2. Dodávatelia, ktorí pozastavujú stavebné práce a/alebo odstupujú od zmlúv na stavebné investície z dôvodu zvyšujúcich sa cien stavebných materiálov (prípady obcí a verejných investorov);
  - 3. Obmedzené kapacity v sektore stavebníctva.
- **Zvyšujúca sa inflácia najmä stavebných prác a materiálov** pri stavebných investíciách v pláne obnovy vyžiadala úpravu (zníženie) cieľov (m<sup>2</sup>) pri investícii 1 v komponente 15 o 27,1% (v súlade s Metodikou k revízii Plánu obnovy a odolnosti SR):
    - T[C15.3] – zo 76 708 m<sup>2</sup> na 55 921 m<sup>2</sup>, t. j. 76 336 929 eur (po inflácii; nárast o 37,2%)
    - T[C15.4] – zo 79 576 m<sup>2</sup> na 58 012 m<sup>2</sup>, t. j. 178 681 645 eur (nárast o 37,2%)
  - **Konečné schválenie súboru zákonov** (nadobudnutím ich platnosti a účinnosti) v rámci reformy 1: Reorganizácia súdnej mapy v apríli 2022 vygenerovalo reálnu súdnu mapu, na základe ktorej vznikla potreba navýšiť finančnú alokáciu a m<sup>2</sup> pri CID mílniku T[C15.3]: Rekonštruovaná plocha budov súdov (v m<sup>2</sup>) a to presunom finančných prostriedkov z mílnika T[C15.4]: Plocha obstaraných a upravených budov súdov (v m<sup>2</sup>).

V pôvodnom pláne obnovy sa uvažovalo postaviť alebo nakúpiť budovy pre 2 mestské sudy v Bratislave a Košiciach a 3 budovy pre odvolacie sudy. Podľa finálne schváleného návrhu legislatívy napr. nie je potrebné v prípade odvolacích súdov pristúpiť k výstavbe/nákupu nových budov, ale budú využité existujúce budovy, ktoré budú modernizované (viď. tab. nižšie):

*Pôvodný návrh POO:*

*Nový návrh podľa schválenej legislatívy súdnej mapy:*

Typ súdu	Počet	Typ súdu	Počet
Prvostupňový súd	25	Prvostupňový súd	31
Prvostupňový mestský súd	2	Prvostupňový mestský súd	5
Odvolací súd	3	Odvolací súd	8
Správny súd	3	Správny súd	3
Najvyšší správny súd	1	Najvyšší správny súd	1

S ohľadom na uvedené sa na základe schválenej novej súdnej mapy prenieslo ťažisko infraštruktúrnych investícií z výstavby/nákupu budov súdov (cieľ T[C15.4]) na oblasť rekonštrukcií a obnovy existujúcich budov (cieľ T[C15.3]), keďže došlo k zachovaniu väčšieho počtu sídel súdov, čím bude možné využiť existujúce budovy, ktoré sa modernizujú.

Uvedená zmena legislatívy a následne prístupu k investícii 1, cieľ T[C15.4], spôsobila pokles potreby nákupu nových budov súdov na 27 677 m<sup>2</sup> a zároveň zvýšenie potreby rekonštrukcie existujúcich budov na 124 368 m<sup>2</sup>.

**Finálna finančná alokácia a finálna úprava cieľov Investície 1** zahŕňajúca úpravu podľa čl. 18. ods. 2 a čl. 21 je nasledovná:

Názov CID mílnika	Pred revíziou		Po revízii	
	Eur	m <sup>2</sup>	Eur	m <sup>2</sup>
T[C15.3]: Rekonštruovaná plocha budov súdov (v m <sup>2</sup> )	62 392 001	86 000	123 766 055	124 368
T[C15.4]: Plocha obstaraných a upravených budov súdov (v m <sup>2</sup> )	146 040 713	89 216	62 146 146	27 677
<b>Total</b>	<b>208 432 714</b>	<b>175 216</b>	<b>185 912 201</b>	<b>152 045</b>

Náklady na administratívne kapacity pri investícii 1 neboli znižované a zostávajú na rovnakej úrovni, t. j. vo výške 3 923 139 eur to najmä z dôvodu vyššej administratívnej záťaže pri implementácii POO než bolo pôvodne očakávané. Pri investícii 1 je potrebné riadiť minimálne 23 projektov (rekonštrukcií a nákupov budov súdov), okrem toho implementácia POO vyžaduje administratívne kapacity na prípravu administratívnych úkonov ako napr. príprava zmlúv, žiadostí o platbu, monitorovacích správ, metodických usmernení, realizáciu finančných kontrol a pod. Počet administratívnych kapacít pre implementáciu tejto investície preto zostáva nezmenený, ich potreba sa neznižila poklesom alokácie na investíciu 1.

– **úprava termínu splnenia v harmonograme pre investíciu z hodnoty Q4 / 2024 na hodnotu Q4 / 2025** pre oba ciele, kde posun harmonogramu cieľa investície o 12 mesiacov vyplýva z viacerých faktorov:

- regulačný rámec - v súvislosti s konečným schválením súboru zákonov (nadobudnutím ich platnosti a účinnosti) v rámci reformy 1: Reorganizácia súdnej mapy v apríli 2022, spôsobil zdržanie pri uzatváraní konečných priorit rezortu MS SR pre oblasť rekonštrukcii budov súdneho systému. Tiež znemožnil začať vykonávať niektoré implementačné kroky (ako napr. vykonanie odborných obhliadok zo strany oprávnených osôb ako architekti, projektanti, vybavovanie stavebných povolení, územných rozhodnutí, úzku spoluprácu a komunikáciu s pamiatkovými úradmi) skôr;
- negatívny vplyv na implementáciu investície majú dopady krízovej situácie v oblasti disponibilít stavebného materiálu, technológií a pracovnej sily, čo vyvolalo potrebu úpravy strategického prístupu k investíciám ako aj úpravu časového harmonogramu implementačného plánu investícií v rámci súdneho systému;
- vplyv na časový harmonogram implementácie investície majú riziká súvisiace s krízou a zároveň paralelné spustenie viacerých investičných akcií v jednom momente a priestore (nemocnice, školy, verejné budovy inštitúcií verejnej správy) a to v rámci viacerých investičných rámcov vytvorených tak na strane plánu obnovy a odolnosti (ďalej „POO“) ako aj podporným rámcem EÚ fondov v SR. Uvedené vytvára enormný tlak na ceny nehnuteľností (a ich enormný nárast), dostupnosť kapacít v stavebníctve a má potenciál ďalej (do budúcnosti) negatívne ovplyvňovať investičnú stratégiu v rámci POO najmä z pohľadu dostupnosti pracovnej sily ako aj vytvára negatívny potenciál ďalšieho nárastu cien na strane zhotoviteľov stavieb (vyvolanou nadmernou konkurenciou projektov na trhu). Tieto faktory negatívne ovplyvnia dĺžku realizácie investícií;

Modifikované prvky	Aktuálna verzia	Upravená verzia
<b>Opis komponentu a/alebo opatrenia</b>	<p><u>CID – textová časť</u></p> <p><u>Investícia 1: Budovy pre reorganizovaný súdny systém</u></p> <p>Nová súdna mapa, ktorú prinesie reforma 1 tohto komponentu (Reorganizácia súdnej mapy), si bude vyžadovať, aby sa vybudovalo niekoľko nových budov a aby sa dôkladne zrenovovali alebo prispôbilibi existujúce súdne budovy.</p> <p>Touto investíciou sa rozšíria kapacity, resp. zmodernizujú existujúce budovy, či prípadne vybudujú alebo obstarajú nové vhodné budovy pre kľúčové súdy v novej súdnej mape. Konkrétne sa musí vybudovať alebo nadobudnúť aspoň 80500 m<sup>2</sup> súdnych budov a zrenovovať aspoň 77500 m<sup>2</sup> súdnych budov. Renováciami sa musí dosiahnuť priemerná úspora primárnej energie minimálne na úrovni 30 %. Očakáva sa aspoň rekonštrukcia 25 prvostupňových všeobecných súdov, výstavba dvoch nových mestských súdov, výstavba najvyššieho správneho súdu a výstavba alebo renovácie troch prvostupňových správnych súdov, troch všeobecných odvolacích súdov a troch prvostupňových všeobecných súdov.</p> <p>Implementácia investície sa dokončí do 31. decembra 2024.</p>	<p><u>CID – textová časť</u></p> <p><u>Investícia 1: Budovy pre reorganizovaný súdny systém</u></p> <p>Nová súdna mapa, ktorú prinesie reforma 1 tohto komponentu (Reorganizácia súdnej mapy), si bude vyžadovať, aby sa vybudovalo niekoľko nových budov a aby sa dôkladne zrenovovali alebo prispôbilibi existujúce súdne budovy.</p> <p>Touto investíciou sa rozšíria kapacity, resp. zmodernizujú existujúce budovy, či prípadne vybudujú alebo obstarajú nové vhodné budovy pre kľúčové súdy v novej súdnej mape. Konkrétne sa musí vybudovať alebo nadobudnúť aspoň <del>80500</del> <b>24909</b> m<sup>2</sup> súdnych budov a zrenovovať aspoň <del>77500</del> <b>111931</b> m<sup>2</sup> súdnych budov. Renováciami sa musí dosiahnuť priemerná úspora primárnej energie minimálne na úrovni 30 %. Očakáva sa aspoň rekonštrukcia <del>25 prvostupňových všeobecných súdov, výstavba dvoch nových mestských súdov, výstavba najvyššieho správneho súdu a výstavba alebo renovácie troch prvostupňových správnych súdov, troch všeobecných odvolacích súdov a troch prvostupňových všeobecných súdov.</del> <b>21 prvostupňových všeobecných súdov a výstavba/obstaranie a/alebo renovácie budov pre vybrané súdy v novej súdnej mape.</b></p> <p>Implementácia investície sa dokončí do 31. decembra <del>2024</del> <b>2025</b>.</p>
<b>Míľniky a ciele</b>	<p>CID – tabuľková časť</p> <p><b>SK-C[C15]-I[I1]-T[C15.3]:</b></p>	<p>CID – tabuľková časť</p> <p><b>SK-C[C15]-I[I1]-T[C15.3]:</b></p>

	<p><i>Platné znenie CID mílnika „Rekonštruovaná plocha budov súdov (v m<sup>2</sup>)“:</i></p> <p>– časť <i>Orientačný harmonogram splnenia:</i> 4. štvrťrok 2024</p> <p>– časť <i>Opis a jasné vymedzenie jednotlivých mílnikov a cieľov:</i></p> <p>Z celkového cieľa rekonštrukcie 86000 m<sup>2</sup> súdnych budov sa zrekonštruuje najmenej 77500 metrov štvorcových s cieľom modernizovať a zvýšiť ich kapacitu v nadväznosti na zvýšenie počtu súdnych zamestnancov a sudcov v zlúčených súdnych obvodoch. Projektová dokumentácia rekonštrukcií sa pripraví do 2. štvrťroka/2022.</p>	<p><i>Návrh upraveného znenia CID mílnika „Rekonštruovaná plocha budov súdov (v m<sup>2</sup>)“:</i></p> <p>– časť <i>Orientačný harmonogram splnenia:</i> <del>4. štvrťrok 2024</del> <b>4. štvrťrok 2025</b></p> <p>– časť <i>Opis a jasné vymedzenie jednotlivých mílnikov a cieľov:</i></p> <p>Z celkového cieľa rekonštrukcie <del>86000</del> <b>124368</b> m<sup>2</sup> súdnych budov sa zrekonštruuje najmenej <del>77500</del> <b>111931</b> metrov štvorcových s cieľom modernizovať a zvýšiť ich kapacitu v nadväznosti na zvýšenie počtu súdnych zamestnancov a sudcov v zlúčených súdnych obvodoch. Projektová dokumentácia rekonštrukcií sa pripraví do 2. štvrťroka/2022.</p>
	<p>CID – tabuľková časť <b>SK-C[C15]-I[I1]-T[C15.4]:</b></p> <p><i>Platné znenie CID mílnika „Plocha vybudovaných alebo kúpených budov súdov (v m<sup>2</sup>)“:</i></p> <p>– časť <i>Orientačný harmonogram splnenia:</i> 4. štvrťrok 2024</p> <p>– časť <i>Opis a jasné vymedzenie jednotlivých mílnikov a cieľov:</i></p> <p>Z celkového cieľa vybudovať alebo kúpiť 89216 metrov štvorcových moderných budov pre potreby najväčších súdov v súdnom systéme (mestské sudy, niektoré odvolacie a správne sudy) sa musí vybudovať alebo kúpiť najmenej 80 500 metrov štvorcových. Projektová dokumentácia rekonštrukcií sa pripraví do 2. štvrťroka/2022.</p>	<p>CID – tabuľková časť <b>SK-C[C15]-I[I1]-T[C15.4]:</b></p> <p><i>Návrh upraveného znenia CID mílnika „Plocha vybudovaných alebo kúpených budov súdov (v m<sup>2</sup>)“:</i></p> <p>– časť <i>Orientačný harmonogram splnenia:</i> <del>4. štvrťrok 2024</del> <b>4. štvrťrok 2025</b></p> <p>– časť <i>Opis a jasné vymedzenie jednotlivých mílnikov a cieľov:</i></p> <p>Z celkového cieľa vybudovať alebo kúpiť <del>89216</del> <b>27677</b> metrov štvorcových moderných budov pre potreby najväčších súdov v súdnom systéme (<del>mestské sudy, niektoré odvolacie a správne sudy</del>) sa musí vybudovať alebo kúpiť najmenej <del>80500</del> <b>24909</b> metrov štvorcových. Projektová dokumentácia rekonštrukcií sa pripraví do 2. štvrťroka/2022.</p>
<b>Odhadované náklady</b>	212 355 852 EUR <sup>1</sup>	189 835 339 EUR <sup>1</sup>
<b>Zelené a digitálne značenie</b>	Green tag: 17 956 636 EUR (026bis)	N/A – bez zmeny
<b>Sebahodnotenie DNSH</b>	N/A	N/A – bez zmeny

Tabuľka 1:

KOMPONENT 15: REFORMA JUSTÍCIE	
Referencia pre investície/reformu CID	<a href="#">SK-C[C15]-I[I2]-M[C15.6]</a> <a href="#">SK-C[C15]-I[I2]-M[C15.7]</a>
Názov investície/reformy	Investícia 2: Podporné nástroje reformy súdnej mapy
Typ zmeny v porovnaní s CID	[Pridané/odstránené/zmenené]

<sup>1</sup> Súčasťou investície sú administratívne náklady, ktoré nie sú predmetom zmeny.

Právny základ zmeny (vyberte aspoň jednu)	<input type="checkbox"/> článok 14 ods. 2 – žiadosť o úver <input type="checkbox"/> článok 18 ods. 2 – aktualizácia maximálneho finančného príspevku <input checked="" type="checkbox"/> článok 21 – zmena z dôvodu objektívnych okolností <input type="checkbox"/> článok 21a – grantový zdroj programu REPowerEU (ETS zdroj) <input type="checkbox"/> článok 21b ods. 2 – BAR transfer <input type="checkbox"/> žiadna z uvedených skutočností, oprava administratívnej chyby
Zmenené prvky (len v prípade opatrení, ktoré sa upravujú)	<input type="checkbox"/> Opis komponentu/opatrenia <input checked="" type="checkbox"/> Míľniky a ciele <input type="checkbox"/> Odhadované náklady <input type="checkbox"/> Zelené a digitálne označovanie (relevantné v prípade substantívnej zmeny v súvisiacom opatrení) <input type="checkbox"/> Samohodnotenie zásady „výrazne nenarušiť“ (DNSH)

Tabuľka 2:

<b>SK-C[C15]-I[I2]-M[C15.6]: Vývoj a odovzdanie informačného systému – Obchodný register</b> <b>SK-C[C15]-I[I2]-M[C15.7]: Vývoj a odovzdanie informačného systému – Centralizovaný systém súdneho riadenia</b>
<p>Opis a odôvodnenie zmeny</p> <p><b>SK-C[C15]-I[I2]-M[C15.6]:</b> Vývoj a odovzdanie informačného systému – Obchodný register – <b>úprava termínu z Q3 / 2023 na Q3 / 2024</b> na základe čl. 21:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pôvodný zámer realizovať projekt in-house (internými kapacitami rezortu) narazil na obmedzenú kapacitu pracovného trhu, kedy sa javí ako výrazne problematické získať z trhu poskytovateľov vývoja a implementácie informačných systémov potrebné kvalifikované kapacity pre orgán verejnej správy, čo do erudície ako aj potrebného množstva. Z tohto dôvodu bolo potrebné, aby rezort pristúpil k obstaraniu informačného systému externými kapacitami, čo predĺžilo realizáciu projektu o viac ako 6 mesiacov z dôvodu realizácie verejného obstarávania.</li> <li>• Ďalším dôvodom posunu je momentálne prebiehajúci proces verejného obstarávania a jeho zdržanie v súvislosti s podanými námietkami uchádzačov na Úrad pre verejné obstarávanie.</li> </ul>
<p><b>SK-C[C15]-I[I2]-T[C15.7]:</b> „Vývoj a odovzdanie informačného systému – Centralizovaný systém súdneho riadenia“ - <b>úprava termínu z Q1 / 2025 na Q4 / 2025</b> na základe čl. 21:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pôvodný zámer realizovať projekt in-house (internými kapacitami rezortu) narazil na obmedzenú kapacitu pracovného trhu, kedy sa javí ako výrazne problematické získať z trhu poskytovateľov vývoja a implementácie informačných systémov potrebné kvalifikované kapacity pre orgán verejnej správy, čo do erudície ako aj potrebného množstva. Z tohto dôvodu bolo potrebné, aby rezort pristúpil k obstaraniu informačného systému (IS) externými kapacitami, čo predĺžilo realizáciu projektu o viac ako 6 mesiacov z dôvodu realizácie verejného obstarávania.</li> <li>• Všeobecné obmedzenie z pohľadu špecifikácií požiadaviek na informačný systém bolo spôsobené aj relatívne neskorým prijatím balíka zákonov pre novú súdnu mapu, kedy až na základe platnej legislatívy (apríl 2022) bol ustálený konečný počet subjektov a ich kompetencií. Zároveň je potrebné uviesť, že počet prvostupňových súdov ako aj odvolacích súdov je vyšší ako zamýšľal pôvodný zámer reformy súdnej mapy, čo rovnako ovplyvňuje aj implementačný rámec vývoja a najmä nasadenia IS.</li> </ul> <p><b>Úprava textácie CID mílnika</b> na základe čl. 21:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Z dôvodu rôznorodosti databáz existujúcich súdov (nakoľko nie je v súčasnosti dostatočne implementovaná štandardizácia a integrita dát) je potrebné garantovať verifikáciu a validitu migrovaných údajov do nového IS, čo nie je možné urobiť s ohľadom na praktické zistenia centrálnu, ale striktnu individuálne. Uvedený proces preto predĺži proces migrácie údajov jednotlivých súdov. Z tohto dôvodu bude k termínu spustenia IS (Q4/2025) migrovaných iba 80% údajov. Migrácia zvyšných 20% údajov bude zrealizovaná do konca</li> </ul>

obdobia Q2/2026 (môže byť uvedené ako dodatočný cieľ Operačnej dohody medzi Európskou komisiou a Slovenskom). Ambicióznosť cieľa investície sa nemení a migrácia údajov bude rozdelená do 2.etáp (1.etapa - 80% do Q4/2025, 2.etapa – 20% do Q2/2026).

- Uvedenie do prevádzky nového informačného systému bude aj napriek tejto úprave CID mílnika zabezpečené pre všetky súdy v termíne do Q4/2025.

Modifikované prvky	Aktuálna verzia	Upravená verzia
<b>Opis komponentu a/alebo opatrenia</b>		
<b>Mílniky a ciele</b>	<p>CID – tabuľková časť</p> <p>Platné znenie CID mílnika <b>SK-C[C15]-I[I2]-M[C15.6]</b> „Vývoj a odovzdanie informačného systému – Obchodný register“:</p> <p>– časť Orientačný harmonogram splnenia: 3. štvrťrok 2023</p>	<p>CID – tabuľková časť</p> <p>Návrh upraveného znenia CID mílnika <b>SK-C[C15]-I[I2]-M[C15.6]</b> „Vývoj a odovzdanie informačného systému – Obchodný register“:</p> <p>– časť Orientačný harmonogram splnenia: 3. štvrťrok <del>2023</del> <b>2024</b></p>
	<p>CID – tabuľková časť</p> <p>Platné znenie CID mílnika <b>SK-C[C15]-I[I2]-M[C15.7]</b> „Vývoj a odovzdanie informačného systému – Centralizovaný systém súdneho riadenia“:</p> <p>– časť Orientačný harmonogram splnenia: 1. štvrťrok 2025</p> <p>– časť Opis a jasné vymedzenie jednotlivých mílnikov a cieľov:</p> <p>Uvedenie do prevádzky moderného informačného systému, ktorý umožňuje digitálne riadenie súdnych podaní. Spustenie centralizovaného systému súdneho riadenia zahŕňa migráciu existujúcich údajov všetkých súdov z existujúcich miestnych databáz, digitalizáciu všetkých nových súdnych prípadov, prepojenie všetkých súdov a prepojenia s inými príslušnými systémami verejnej správy.</p>	<p>CID – tabuľková časť</p> <p>Návrh upraveného znenia CID mílnika <b>SK-C[C15]-I[I2]-M[C15.7]</b> „Vývoj a odovzdanie informačného systému – Centralizovaný systém súdneho riadenia“:</p> <p>– časť Orientačný harmonogram splnenia: <del>1. štvrťrok 2025</del> <b>4. štvrťrok 2025</b></p> <p>– časť Opis a jasné vymedzenie jednotlivých mílnikov a cieľov:</p> <p>Uvedenie do prevádzky moderného informačného systému, ktorý umožňuje digitálne riadenie súdnych podaní. Spustenie centralizovaného systému súdneho riadenia zahŕňa migráciu existujúcich údajov <del>všetkých</del> <b>minimálne 80%</b> súdov z existujúcich miestnych databáz, digitalizáciu všetkých nových súdnych prípadov, prepojenie všetkých súdov a prepojenia s inými príslušnými systémami verejnej správy.</p>
<b>Odhadované náklady</b>	42 915 829 EUR	N/A – bez zmeny
<b>Zelené a digitálne značenie</b>	Digital tag: 36 123 162 EUR (4 - 011quater - Digitalizácia súdnych systémov)	N/A – bez zmeny
<b>Sebahodnotenie DNSH</b>	N/A	N/A – bez zmeny