

Informácia o čerpaní prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky

(Materiál na rokovanie HSR SR 23.3.2026)

Všeobecná informácia o stave implementácie

Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky obsahuje 61 investícií a 62 reforiem, ktoré zahŕňajú **212 míľnikov a cieľov**. Celkovo bolo **doposiaľ pozitívne vyhodnotených 129 míľnikov a cieľov** (v rámci 7 žiadostí o platbu). Doposiaľ bolo Slovenskej republike vyplatených 5 žiadostí o platbu - **3,96 mld. EUR** vrátane predfinancovania (z celkovej alokácie Plánu obnovy a odolnosti 6,4 mld. Eur). Po započítaní šiestej a siedmej žiadosti bude spolu vyplatených **5,21 mld. EUR**.

Dňa 30.6.2025 predložila NIKA 6. žiadosť o platbu EK v celkovej hodnote **683 255 024 EUR**. Šiesta žiadosť o platbu obsahuje po revízii spolu **19 míľnikov a cieľov**. Dňa 12.2.2026 bolo na zasadnutí Komitologického výboru dočasne pozastavené vyplatenie platby.

Dňa 28.11.2025 predložila NIKA 7. žiadosť o platbu EK v celkovej hodnote **761 212 461 EUR**. Siedma žiadosť o platbu obsahuje spolu **18 míľnikov a cieľov**. Dňa 3.3.2026 sa konalo zasadnutie Hospodársko – finančného výboru, na ktorom bola 7. žiadosť o platbu posúdená pozitívne.

Ku dňu **12.3.2026** je čerpanie prostriedkov mechanizmu v celkovej výške **3 464 133 457,47 EUR**, čo predstavuje **54,07 % z celkovej alokácie**.

Tabuľka 1: Rozloženie míľnikov a cieľov podľa žiadostí o platbu

Žiadosť o platbu	Počet reforiem	Počet investícií	Počet míľnikov	Počet cieľov	Spolu míľnikov a cieľov	Stav žiadosti
1. ŽoP	10	2	14	0	14	vyplatená
2. ŽoP	11	4	14	2	16	vyplatená
3. ŽoP	17	9	21	6	27	vyplatená
4. ŽoP	15	0	15	0	15	vyplatená
5. ŽoP	14	5	15	6	21	vyplatená
6. ŽoP	6	11	8	11	19	vyhodnotená EK
7. ŽoP	6	9	12	6	18	vyhodnotená EK
8. ŽoP	8	18	17	11	28	pripravovaná
9. ŽoP	8	37	13	41	54	pripravovaná
Spolu	-	-	129	83	212	-

6. žiadosť o platbu

Dňa 30.6.2025 predložila NIKA 6. žiadosť o platbu EK. Po revízii sa znížil počet míľnikov a cieľov z 31 na **19** a alokácia žiadosti po zmene predstavuje sumu **683 255 024 EUR**.

Predbežné hodnotenie 6. žiadosti o platbu bolo vydané EK dňa **16.1.2026**. Po obhajobe žiadosti na **Výbore pre hospodársku politiku** a následne na **Hospodárskom a finančnom výbore** bola žiadosť predložená na zasadnutie **Komitologického výboru**. EK na zasadnutí výboru informovala o stiahnutí bodu schvaľovania 6. žiadosti o platbu v dôsledku jej obáv zo zvrátenia míľnika C16.2, ktoré súvisia so sfunkčnením Úradu na ochranu oznamovateľov, ktorý bol EK vyhodnotený ako splnený v rámci 5. žiadosti o platbu.

7. žiadosť o platbu

Dňa 28.11.2025 predložila NIKA 7. žiadosť o platbu EK v celkovej hodnote 761 212 461 EUR. Siedma žiadosť o platbu obsahuje spolu 18 míľnikov a cieľov. Dňa 10.2.2026 obdržala NIKA predbežné hodnotenie platby zo strany EK. Splnených je 17 z 18 míľnikov.

Míľnik *Rozsah renovovanej podlahovej plochy policajných budov s cieľom znížiť energetickú náročnosť budov v gescii MV SR* nebol do času hodnotenia splnený. Úplné splnenie míľnika sa očakáva v priebehu apríla 2026. Vzhľadom na čiastočné nesplnenie míľnika pozastavila EK vyplatenie dotknutej sumy 5 985 265 EUR, a to až do času úplného splnenia míľnika.

Dňa 3.3.2026 prebehla obhajoba 7. žiadosti o platbu na Hospodárskom a finančnom výbore (EFC). Po úplnom splnení míľnika, ktorý sa týka renovácie policajných budov, zasadnú všetky výbory opätovne. Po schválení žiadosti bude pozastavená čiastka vo výške takmer 6 mil. € vyplatená.

Stav implementácie opatrení

V rámci zostávajúcich dvoch žiadostí o platbu (8. – 9.) je potrebné splniť celkovo 82 míľnikov a cieľov.

Tabuľka 2: Prehľad míľnikov a cieľov podľa indexu rizika.

	Splnené	Veľmi nízke	Nízke	Stredné	Vysoké	Veľmi vysoké
1. ŽoP – 14	14	-	-	-	-	-
2. ŽoP – 16	16	-	-	-	-	-
3. ŽoP – 27	27	-	-	-	-	-
4. ŽoP – 15	15	-	-	-	-	-
5. ŽoP – 21	21	-	-	-	-	-
6. ŽoP – 19	19	-	-	-	-	-
7. ŽoP – 18	17	-	-	-	-	1
8. ŽoP – 28	9	1	9	3	5	1
9. ŽoP – 54	-	3	13	17	10	11
212	138 (65.1%)	4 (1.9%)	22 (10.4%)	20 (9.4%)	15 (7.1%)	13 (6.1%)

Podrobnejšie informácie o plnení jednotlivých míľnikov a cieľov sa nachádzajú v prílohe na ďalších stranách.

8. Žiadosť o platbu

Kód EK	Súvisiace opatrenie	Názov	Stav plnenia
M[C5.8] - Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky	5 - Adaptácia na zmenu klímy - Reforma 2 - Reforma ochrany prírody a hospodárenia s vodou v krajine	Dokončenie procesu zonácie národných parkov	Nariadeniami Vlády SR boli schválené zonácie: NP Veľká Fatra, NP Slovenský kras, NP Muránska planina. NP Malá Fatra ma ukončené MPK a zapracované pripomienky. K návrhu zonácie pre TANAP a NAPANT sa zapracovávajú pripomienky po MPK. Návrh pre NP Poloniny už bol predložený na rokovanie Legislatívnej rady vlády. Rokovania s EK musia prebehnúť skôr, ako bude materiál predložený na rokovanie vlády. Prebiehajú technické rokovania s EK o súlade ochrany pralesov, pralesných zvyškov a starých lesov s metodikou EÚ.
T[C6.6] - Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky	6 - Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania - Reforma 2 - Definícia konceptu špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb detí a žiakov a vypracovanie modelu nárokovateľných podporných opatrení vo výchove a vzdelávaní vrátane systému ich financovania.	Počet osôb, ktoré absolvovali odbornú prípravu a sú učiteľmi alebo odborníkmi v oblasti vzdelávania	Cieľ je splnený. Vzdelávanie prebehlo podľa plánu vytvoreného NIVaM. Po ukončení školení programov profesijného rozvoja sa zbierali a vyhodnocovali dotazníky so spätnou väzbou. K 31.12.2025 je počet jedinečných účastníkov školení v rámci profesijného rozvoja 16123. MŠVVaM SR deklaruje cieľ ako splnený, EK ku draftu súhrnného dokumentu nemá pripomienky.
M[C6.12] - Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky	6 - Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania - Reforma 5 - Podpora desegregácie škôl	Zavedenie desegregačných štandardov	Míľnik je splnený. MŠVVaM spracovalo štandardy dodržiavania zákazu segregácie v školách, metodiku monitoringu ich uplatňovania a metodiku monitoringu rizika segregácie. Od 1.1.2025 je pre všetky školy účinná povinnosť dodržiavania zákazu segregácie a povinnosť zapracovania štandardov dodržiavania zákazu segregácie do školských poriadkov.
M[C7.3] - Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky	7 - Vzdelávanie pre 21. storočie - Reforma 1 - Reforma obsahu a formy vzdelávania	Implementácia kurikulárnej reformy a nových učebných materiálov do škôl	Kurikulárnu reformu implementovalo ku koncu roka (2025) 945 škôl, čo predstavuje 46% z celkového počtu základných škôl. Možným rizikom je termín podpisu zmlúv s dodávateľmi učebníc s krátkym časovým intervalom do podania 8.ŽOP a rizikom ostáva aj obmedzený počet učebníc na trhu s vydanou doložkou podľa nového kurikula.
M[C7.4] - Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky	7 - Vzdelávanie pre 21. storočie - Reforma 1 - Reforma obsahu a formy vzdelávania	Zavedenie online záverečnej skúšky (maturity) na všetkých gymnáziách a stredných školách	Online maturita prebehla dňa 10.3.2026. Podľa predbežného výstupu NIVAM sa online maturity zúčastnilo nad 95% škôl. Finálne dáta budú poskytnuté po sfinalizovaní vstupov od škôl.

T[C7.7] - Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky	7 - Vzdelávanie pre 21. storočie - Investícia 1 - Digitálna infraštruktúra v školách	Školy vybavené digitálnym vybavením na vstupnej úrovni	Digitálne vybavenie bolo dodané do cca. 75 % škôl Zároveň prebieha inštalácia infraštruktúry do škôl, objednávky pokrývajú cca 89% škôl, nainštalovaná bola infraštruktúra na cca 30 % školách. Do marca 2026 očakávame ukončenie na 60 % škôl.
T[C9.5] - Úrad podpredsedu vlády pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku	9 - Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu a inovácií - Investícia 1 - Podpora medzinárodnej spolupráce a zapájania sa do projektov Horizont Európa a EIT	Počet podporených projektov zameraných na zvýšenie účasti na výzvach programu Horizont Európa	Cieľ celkového počtu projektov je už splnený .
M[C9.8] - Úrad podpredsedu vlády pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku	9 - Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu a inovácií - Investícia 2 - Podpora spolupráce firiem, akademického sektora a organizácií výskumu a vývoja	Vykonanie výziev na predkladanie projektov na podporu spolupráce medzi firmami, akademickým sektorom a organizáciami výskumu a vývoja a vouchery	Míľnikom je schválenie Priebežnej správy o realizácii investície Radou vlády SR pre vedu, techniku a inovácie. Správa bude pripravená a predložená tak, aby bol míľnik splnený.
M[C9.11] - Úrad podpredsedu vlády pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku	9 - Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu a inovácií - Investícia 3 - Excelentná veda	Vykonávanie výziev na podporu excelentných výskumných pracovníkov	Je vysoký predpoklad splnenia míľnika, bude pripravená Priebežná správa o realizácii investície a bude predložená Rade vlády SR pre vedu, techniku a inovácie.
M[C9.14] - Úrad podpredsedu vlády pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku	9 - Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu a inovácií - Investícia 4 - Výskum a inovácie pre dekarbonizáciu ekonomiky	Vykonanie výziev na tematické dopytovo-orientované projekty, ktoré riešia výzvy zelenej transformácie	Je vysoký predpoklad splnenia míľnika, bude pripravená Priebežná správa o realizácii investície a bude predložená Rade vlády SR pre vedu, techniku a inovácie. Súbežne prebieha implementácia projektov.
M[C9.17] - Úrad podpredsedu vlády pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku	9 - Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu a inovácií - Investícia 5 - Výskum a inovácie pre digitalizáciu ekonomiky	Vykonanie výziev na tematické dopytovo-orientované projekty, ktoré riešia výzvy digitálnej transformácie	Je vysoký predpoklad splnenia míľnika, bude pripravená Priebežná správa o realizácii investície a bude predložená Rade vlády SR pre vedu, techniku a inovácie. Súbežne prebieha implementácia projektov.
T[C10.9] - Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky	10 - Lákание a udržanie talentov - Investícia 4 - Podpora internacionalizácie v akademickom prostredí	Počet projektov zameraných na internacionalizáciu slovenských vysokých škôl alebo výskumných inštitúcií	Obe výzvy a projekty sú ukončené. Súhrnný dokument bol zaslaný na EK, je predmetom diskusie medzi EK, NIKA a vykonávateľom.

T[C11.2] - Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky	11 - Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť - Reforma 1 - Optimalizácia siete nemocníc (OSN)	Podiel reprofilovaných nemocníc (s povolením v rozsahu všeobecných a špecializovaných nemocníc) v rámci novej siete nemocníc	Cieľ je splnený . OSN bola pripravená a naplno spustená k 1.1.2024 na všetkých nemocniciach podľa odborne pripravenej a vydanéj kategorizácie nemocníc a kategorizácie ústavnej zdravotnej starostlivosti. MZ SR 31.10.2025 reportovalo 40% reprofilovaných nemocníc pre potreby splnenia daného cieľa.
T[C11.11] - Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky	11 - Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť - Investícia 3 - Digitalizácia v zdravotníctve	Obstaranie centrálnej integračnej platformy (CIP) pre 19 centrálnych riadených verejných nemocníc	Verejné obstarávanie CIP na HW a SW je ukončené. Verejné obstarávanie pre CIP – SLA bolo vyhlásené s lehotou na predkladanie ponúk do 26.3.2026. Investícia zahŕňa obstaranie troch digitalizačných platforiem; dve platformy sú už obstarané, pričom v prípade tretej aktuálne prebieha proces podpisovania zmluvy s dodávateľom.
M[C12.2] - Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky	12 - Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie - Investícia 2 - Vytvorenie detenčných zariadení	Kapacita detenčných zariadení – počet pacientov	Jedno detenčné zariadenie (Detenčný ústav Hronovce) je už v prevádzke a prijíma klientov. Druhé zariadenie (Detenčný ústav Kremnica) je aktuálne vo fáze výstavby, jeho dokončenie sa predpokladá v mesiaci máj, najneskôr jún 2026.
T[C12.3] - Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky	12 - Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie - Investícia 4 - Doplnenie siete psychiatrických stacionárov; 12 - Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie - Investícia 3 - Vybudovanie psycho-sociálnych centier; 12 - Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie - Reforma 2 - Rozvoj akútne poddimenzovaných kapacitných oblastí v starostlivosti o duševné zdravie; 12 - Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie - Investícia 5 - Vybudovanie špecializovaných centier pre poruchy autistického spektra	Počet vytvorených komunitných centier starostlivosti o duševné zdravie	Cieľ zahŕňa 11 psycho-sociálnych centier, 12 psych. stacionárov a 4 autistické centrá. Zazmluvnených je 25 centier, MZ SR realizuje zazmluvnenie ďalších 3 (ktoré sú aktuálne vo fáze realizácie), čím sa celkový počet zvýši na 28. 19 centier ukončilo projekt, ďalších 9 je vo fáze realizácie. Splnenie cieľa sa očakáva do podania príslušnej žiadosti o platbu.
M[C12.5] - Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky	12 - Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie - Investícia 7 - Humanizácia oddelení v ústavnej starostlivosti	Rekonštrukcia ústavných zariadení psychiatrickej starostlivosti	Zazmluvnených je 14 prijímateľov, 9 prijímateľov ukončilo projekt a ďalších 5 je vo fáze realizácie. V rámci revízie POO bol cieľ danej investície navýšený z 244 na 298 zrekonštruovaných lôžok a bude splnený do predloženia príslušnej žiadosti o platbu.

M[C13.3] - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky	13 - Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť - Reforma 1 - Integrácia a financovanie dlhodobej sociálnej a zdravotnej starostlivosti	Nový systém financovania sociálnych služieb – zavedenie osobného rozpočtu	Míľnik je splnený. Návrh zákona bol 8.12. schválený NR SR, 23.12.2025 bol zverejnení v zbierke zákonov. Účinnosť bude v priebehu roka 2026, v celom rozsahu od 31.12.2026.
M[C13.13] - Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky	13 - Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť - Investícia 3 - Rozšírenie a obnova kapacít paliatívnej starostlivosti	Rozšírenie a obnova kapacít pobytovej paliatívnej starostlivosti (ukazovateľ: počet vytvorených a obnovených lôžok)	Míľnik je splnený. Dokončených je 13 projektov, pozostávajúcich zo 160 obnovených lôžok a 110 nových lôžok, spolu tvoriacich 270 lôžok, čo predstavuje 100 % naplnenia míľnika.
T[C15.4] - Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky	15 - Reforma justície - Investícia 1 - Budovy pre reorganizovaný súdny systém	Úžitková plocha postavených alebo zakúpených súdnych budov (v m ²)	Boli obstarané 2 budovy súdov v celkovej rozlohe 29 291 m ² : - Budova pre Mestský súd Bratislava III a IV bola obstaraná v októbri 2024 a v januári 2026 bola odovzdaná do používania súdov. - Budova pre Okresný súd Žilina bola obstaraná už v septembri 2023. Pre úplné splnenie míľnika je potrebné ukončiť stavebné úpravy (fit-out) na budove v Žiline, ich ukončenie je plánované na máj 2026, teda až po podaní 8. ŽoP.
M[C15.9] - Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky	15 - Reforma justície - Investícia 2 - Digitalizácia a analytické kapacity	Vytvorenie podpornej analytickej platformy pre sprístupňovanie judikatúry na súdoch	Míľnik je splnený. Analytická platforma bola vytvorená a je funkčná. 1.1.2026 bola platforma sprístupnená na používanie jednotlivým sudcom.
M[C17.11] - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky	17 - Digitálne Slovensko (štát v mobile, kybernetická bezpečnosť, rýchly internet pre každého, digitálna ekonomika) - Investícia 3 - Zapojenie sa do cezhraničných európskych projektov („multi-country projects“) vedúcich k budovaniu digitálnej ekonomiky	Superpočítač pre Slovenskú republiku	V novembri 2025 bol spustený klaster v lokalite TUKE, v Bratislave na Centre spoločných činností SAV prebieha finalizácia inštalácie IKT, prebiehajú aj aktivity na zabezpečenie Služby integrácie a prepojenia HPC klastrov TUKE a CSC SAV, avizované ukončenie do 03/2026.
M[C17.19] - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky	17 - Digitálne Slovensko (štát v mobile, kybernetická bezpečnosť, rýchly internet pre každého, digitálna ekonomika) - Investícia 6 - Preventívne opatrenia, zvýšenie rýchlosti detekcie a riešenia incidentov (ITVS – Informačné technológie vo verejnej správe)	Bezpečnostné audity IT systémov a aplikácií vo verejnej správe a rekonštrukcia zabezpečených priestorov pre kritickú infraštruktúru	V časti bezpečnostné audity evidujeme časové riziko, a to najmä v kontexte predloženia finálnej správy expertom v požadovanom termíne. Táto správa je nevyhnutná na preukázanie splnenia cieľa. Súčasťou cieľa je aj rekonštrukcia priestorov kritickej infraštruktúry, ktorá je vo výraznom omeškaní – bola ukončená rekonštrukcia 17 z 50 priestorov kritickej infraštruktúry.

M[C19.5] - Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky	19 - Komponent 19: REPowerEU - Reforma 1 - Podpora udržateľnej energetiky	Zriadenie centra pre najlepšie dostupné techniky (BAT) a zabezpečenie referenčných dokumentov o BAT	Míľnik je splnený. Rozvoj činností BAT Centra, obsadzovanie pozícií v BAT Centre, preklady dokumentov BAT/BREF.
M[C19.7] - Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky	19 - Komponent 19: REPowerEU - Reforma 1 - Podpora udržateľnej energetiky	Rozvoj a podpora výroby biometánu, organických hnojív a obehového biohospodárstva	Míľnik je splnený. Po sfinalizovaní modelu implementácie a schválení priameho vyzvania zo strany MŽP pre Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum s partnerom Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym ako rezortných organizácií MPRV SR bola ukončená implementácia opatrenia.
T[C19.9] - Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky	19 - Komponent 19: REPowerEU - Reforma 2 - Podpora zelenej transformácie v oblasti OZE	Vytvorenie pilotných oblastí vhodných na rozvoj veternej energie. („go-to areas“) Prijatie a uplatňovanie konečnej metodiky na vytvorenie oblastí vhodných na rozvoj veternej energie („go-to areas“).	Podľa EK na stretnutiach k implementácii POO v dňoch 4.-6.2.2026 zaradila opatrenie C19-9 medzi najväčšie riziká implementácie slovenského POO, s rizikom sankcie v sume 453,2 mil. eur. EK zobrala na vedomie informáciu o stave prípravy a negatívnom nastavení verejnosti. Na elimináciu rizika sankcie je potrebné urýchlene dokončiť aktualizáciu podkladov zo strany JESS-u a plná súčinnosť MŽP SR, smerujúca k vydaniu kladného stanoviska z posúdenia vplyvov pre obe pilotné zóny.
T[C19.22] - Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky	19 - Komponent 19: REPowerEU - Investícia 4 - Podpora obnovy domácností ohrozených energetickou chudobou	Počet obnovených domov osôb ohrozených energetickou chudobou	Boli vyhlásené 4 výzvy, uzavretých bolo 4 608 zmlúv, prijatých bolo 3 974 ŽoP, schválených 3 435 k 26.02.2026. Tempo kontroly ŽoP je dostatočné. Cieľ je podľa preloženého implementačného plánu momentálne bez omeškania.
M[C19.29] - Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky	19 - Komponent 19: REPowerEU - Investícia 7 - Zabezpečenie vybavenia škôl a odborná príprava	Nové vzdelávacie moduly vo vzdelávacích programoch stredných odborných škôl poskytované v školskom roku 2025/2026	Učebne sú vybavené učebnými pomôckami pre výučbu v rámci odboru TZB. Vybavenie učební pre odbor Autotronik je z veľkej časti ukončené, obstarávajú sa doplnkové vybavenia. Čakáme na reportovanie výsledkov. Vzdelávanie študentov prebieha podľa plánu.